

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD QUÝ I NĂM 2021

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXKD QUÝ I/2021:

<i>T T</i>	<i>Một số chỉ tiêu chính</i>	<i>Đvt</i>	<i>Kế hoạch</i>	<i>Thực hiện</i>	<i>TH/KH</i>	<i>So với cùng kỳ 2020</i>
1	Tổng sản lượng nước toàn Công ty, trong đó:	m3	58,543,324	57,608,382	98.40%	98.86%
	- Sản lượng nước Công ty Mẹ:		53,992,444	52,691,899	97.59%	98.42%
	+ Nước tự SX	m3	48,484,736	47,621,984	98.22%	98.58%
	+ Mua nước Sông Đà		932,030	383,469	41.14%	
	+ Mua nước sông Đuống		4,575,678	4,686,446	102.42%	89.64%
	- Sản lượng Công ty 2 sản xuất và tiếp nhận	m3	4,550,880	4,916,483	108.03%	103.82%
2	Tỷ lệ nước thu tiền	%	84.49%	85.15%	0.66%	1.47%
	Tr.đó: 5 XNKDNS + Đội BTL+ Đội Hòa Lạc	%	82.91%	81.91%	-0.95%	1.89%
3	Doanh thu tiền nước	đồng	382,000,918,073	373,972,854,946	97.90%	97.85%

II. CÔNG TÁC ĐẦU TƯ XDCB QUÝ I/2021:

* CÁC DỰ ÁN CẢI TẠO MLCN-CHỐNG TTTT

1.1. Các dự án đã nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng, tạm tăng tài sản, và đang lập Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành:

1. Cải tạo MLCN và chống TTTT khu vực Ô21 Hai Bà Trưng

- Tình hình thực hiện: Đã lập Báo cáo quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành và gửi phòng TCKT thẩm tra ngày 17/03/2021

2. Cải tạo MLCN và chống TTTT khu vực Ô5A+B quận Cầu Giấy

- Tình hình thực hiện: Đã lập Báo cáo quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành và gửi phòng TCKT thẩm tra ngày 26/03/2021

1.2. Các dự án đang triển khai thi công:

3. Cải tạo MLCN - chống TTTT Ô14 - Đống Đa

- Tình hình thực hiện: Khởi công 15/01/2021, đang thi công XDCT;
- Dự kiến KH tháng 04/2021: Tiếp tục triển khai công tác thi công XDCT;

4. Cải tạo mạng lưới cấp nước và chống thất thoát thất thu khu vực Đền Lừ (khu thấp tầng)

- Tình hình thực hiện: Đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu và khởi công xây dựng công trình ngày 23/03/2021;
- Dự kiến KH tháng 04/2021: Tiếp tục triển khai thi công xây dựng công trình;

5. Cải tạo HTCN tuyến PP và dịch vụ Ô5D-Cầu Giấy

- Tình hình thực hiện: Khởi công công trình ngày 08/03/2021, đang triển khai công tác thi công các hạng mục.
- Dự kiến KH tháng 04/2021: Tiếp tục triển khai thi công XDCT.

1.3. Các dự án đang chuẩn bị đầu tư và CBTH dự án:

6. Cải tạo MLCN và chống thất thoát thất thu khu vực Ô19D quận Hai Bà Trưng

- Tình hình thực hiện: Triển khai lập Thiết kế BVTC và dự toán XDCT
- Dự kiến KH tháng 04/2021: Thẩm tra, phê duyệt Thiết kế BVTC dự án;

7. Cải tạo mạng lưới cấp nước và chống thất thoát thất thu khu vực Ô19B+B1 – Xí nghiệp Hoàng Mai

- Tình hình thực hiện: Hoàn thành trình thẩm định TKCS và phê duyệt dự án
- Dự kiến KH tháng 04/2021: Tiến hành công tác lựa chọn nhà thầu TK;

8. Cải tạo MLCN, chống TTTT KV Ô11 - Đống Đa

- Tình hình thực hiện: Đang triển khai khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi;
- Dự kiến KH tháng 04/2021: Trình thẩm định TKCS và phê duyệt dự án;

9. Cải tạo MLCN, chống TTTT KV Ô5C - Cầu Giấy

- Tình hình thực hiện: Đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước chuẩn bị đầu tư
- Dự kiến KH tháng 04/2021: Khảo sát số liệu hiện trạng, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi.

***. CÁC DỰ ÁN KHÁC**

1. Xây dựng tuyến ống cấp nước bổ sung nguồn nước cho NMN Pháp Vân

- Tình hình thực hiện: Đã lập Báo cáo quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành và gửi phòng TCKT thẩm tra ngày 30/01/2021;

2. Xây dựng MLCN cho khu vực còn lại thuộc xã Ngũ Hiệp huyện Thanh Trì

- Tình hình thực hiện: Đã lập Báo cáo quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành và gửi phòng TCKT thẩm tra ngày 01/02/2021;

3. Xây dựng tuyến ống cấp nước bổ sung nguồn nước cho NMN Hạ Đình

- Tình hình thực hiện: Đã lập Báo cáo quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành và gửi phòng TCKT thẩm tra ngày 16/03/2021;
4. Triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu bằng công nghệ GIS mạng phân phối, dịch vụ cho các đơn vị Kinh doanh nước sạch còn lại.
- Tình hình thực hiện: Đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
 - Dự kiến KH tháng 04/2021: Đang tổ chức lựa chọn nhà thầu.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Trương Tiến Hưng

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD QUÝ II NĂM 2021

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXKD QUÝ II/2021:

<i>T T</i>	<i>Một số chỉ tiêu chính</i>	<i>Đvt</i>	<i>Kế hoạch</i>	<i>Thực hiện</i>	<i>TH/KH</i>	<i>So với cùng kỳ 2020</i>
1	Tổng sản lượng nước toàn Công ty, trong đó:	m3	62,827,782	63,097,405	100.43%	104.24%
	- Sản lượng nước Công ty Mẹ:		58,069,012	57,459,751	98.95%	103.85%
	+ Nước tự SX	m3	50,429,457	49,956,778	99.06%	101.16%
	+ Mua nước Sông Đà		1,287,989	1,330,290	103.28%	185.92%
	+ Mua nước sông Đuống		6,351,566	6,172,683	97.18%	117.95%
	- Sản lượng Công ty 2 sản xuất và tiếp nhận	m3	4,758,770	5,637,654	118.47%	108.47%
2	Tỷ lệ nước thu tiền	%	86.38%	86.26%	-0.12%	4.22%
	<i>Tr.đó: 5 XNKDNS + Đội BTL+ Đội Hòa Lạc</i>	%	83.99%	83.23%	-0.76%	
3	Doanh thu tiền nước	đồng	423,433,641,122	414,947,856,410	98.00%	113.17%

II. CÔNG TÁC ĐẦU TƯ XDCB QUÝ II/2021:

* CÁC DỰ ÁN CẢI TẠO MLCN-CHỐNG TTTT

a. Các dự án đã nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng, tạm tăng tài sản, và đang lập Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành:

1. Cải tạo MLCN và chống TTTT khu vực Ô21 Hai Bà Trưng

- Tình hình thực hiện: Đã lập Báo cáo quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành và gửi phòng TCKT thẩm tra ngày 17/03/2021

2. Cải tạo MLCN và chống TTTT khu vực Ô5A+B quận Cầu Giấy

- Tình hình thực hiện: Đã lập Báo cáo quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành và gửi phòng TCKT thẩm tra ngày 26/03/2021

b. Các dự án đang triển khai thi công:

3. Cải tạo MLCN - chống TTTT Ô14 - Đống Đa

- Tình hình thực hiện: Khối lượng thi công của dự án đạt 100%, hoàn thành công tác đọc tỷ lệ;
- Dự kiến KH tháng 07/2021: Nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng;
- 4. *Cải tạo mạng lưới cấp nước và chống thất thoát thất thu khu vực Đền Lừ (khu thấp tầng)*
- Tình hình thực hiện: Hoàn thành công tác đọc tỷ lệ;
- Dự kiến KH tháng 07/2021: Nghiệm thu bàn giao công trình xây dựng;
- 5. *Cải tạo HTCN tuyến PP và dịch vụ Ô5D-Cầu Giấy*
- Tình hình thực hiện: Khối lượng thi công của dự án đạt 100%, hoàn thành công tác đọc tỷ lệ;
- Dự kiến KH tháng 07/2021: Nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng.
- c. Các dự án đang chuẩn bị đầu tư và CBTH dự án:**
- 6. *Cải tạo MLCN và chống thất thoát thất thu khu vực Ô19D quận Hai Bà Trưng*
- Tình hình thực hiện: hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu gói thầu XL và gói thầu GS
- Dự kiến KH tháng 07/2021: Khởi công xây dựng công trình;
- 7. *Cải tạo mạng lưới cấp nước và chống thất thoát thất thu khu vực Ô19B+B1 – Xí nghiệp Hoàng Mai*
- Tình hình thực hiện: Phê duyệt Dự án ĐTXD công trình ngày 11/05/2021, đang trình thẩm định kế hoạch LCNT lập TKBV thi công và Dự toán xây dựng công trình.
- Dự kiến KH tháng 07/2021: Tiến hành công tác lựa chọn nhà thầu lập TKBV thi công và Dự toán xây dựng công trình;
- 8. *Cải tạo MLCN, chống TTTT KV Ô11 - Đống Đa*
- Tình hình thực hiện: Đang triển khai khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi;
- Dự kiến KH tháng 07/2021: Trình thẩm định TKCS và phê duyệt dự án;
- 9. *Cải tạo MLCN, chống TTTT KV Ô5C - Cầu Giấy*
- Tình hình thực hiện: Trình thẩm định kế hoạch LCNT lập TKBV thi công và Dự toán xây dựng công trình.
- Dự kiến KH tháng 07/2021: Tiến hành công tác lựa chọn nhà thầu lập TKBV thi công và Dự toán xây dựng công trình;
- 10. *Cải tạo MLCN, chống TTTT khu vực Ô7 Nhật Tân - Xí nghiệp Ba Đình.*
- Tình hình thực hiện: Trình thẩm định kế hoạch LCNT lập TKBV thi công và Dự toán xây dựng công trình;
- Dự kiến KH tháng 07/2021: Tiến hành công tác lựa chọn nhà thầu lập TKBV thi công và Dự toán xây dựng công trình;
- 11. *Kết nối tuyến ống DN600 Phú Thượng – Ciputra*

- Tình hình thực hiện: Đang trình kế hoạch đầu tư XD với UBNDTP và trình chủ trương với Sở XD.

***. CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN MLCN**

10. Xây dựng mạng lưới tuyến ống cấp nước các xã huyện Thạch Thất:

- Tình hình thực hiện: Đang trình HS xin phê duyệt chủ trương đầu tư;

11. Xây dựng mạng lưới tuyến ống cấp nước các xã huyện Thường Tín:

- Tình hình thực hiện: Đang lập HS xin phê duyệt chủ trương đầu tư và xin ý kiến trình phê duyệt trong tháng 7/2021;

***. CÁC DỰ ÁN KHÁC**

1. Triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu bằng công nghệ GIS mạng phân phối, dịch vụ cho các đơn vị Kinh doanh nước sạch còn lại.

- Tình hình thực hiện: Đã hoàn thành lựa chọn nhà thầu gói thầu XD bản đồ web map và ký hợp đồng tiếp tục triển khai gói thầu.

- Dự kiến KH tháng 07/2021: Triển khai thực hiện gói thầu XD bản đồ web map;

2. Cải tạo hệ thống xử lý thu hồi nước rửa lọc nhà máy nước Ngõ Sũ Liên:

- Tình hình thực hiện: Đang thực hiện công tác CBĐT.

- Dự kiến KH tháng 07/2021: Lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình;



Trương Tiến Hưng

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2021

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD QUÝ III NĂM 2021

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXKD QUÝ III/2021:

<i>T T</i>	<i>Một số chỉ tiêu chính</i>	<i>Đv t</i>	<i>Kế hoạch</i>	<i>Thực hiện</i>	<i>TH/KH</i>	<i>So với cùng kỳ 2020</i>
1	Tổng sản lượng nước toàn Công ty, trong đó:	m3	65,969,824	62,098,187	94.13%	95.39%
	- Sản lượng nước Công ty Mẹ:		60,347,719	56,140,340	93.03%	94.28%
	+ Nước tự SX	m3	51,627,000	48,577,091	94.09%	92.05%
	+ Mua nước Sông Đà		1,306,374	1,168,849	89.47%	98.29%
	+ Mua nước sông Đuống		7,414,345	6,394,400	86.24%	114.48%
	- Sản lượng Công ty 2 sản xuất và tiếp nhận	m3	5,622,105	5,957,847	105.97%	108.47%
2	Tỷ lệ nước thu tiền	%	87.22%	86.15%	-1.07%	0.23%
	Tr.đó: 5 XNKDNS + Đội BTL+ Đội Hòa Lạc	%	85.31%	83.07%	-2.24%	
3	Doanh thu tiền nước	đồng	447,082,997,673	385,947,916,051	86.33%	88.41%

II. CÔNG TÁC ĐẦU TƯ XDCB QUÝ III/2021:

*** CÁC DỰ ÁN CẢI TẠO MLCN-CHỐNG TTTT**

a. Các dự án đã nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng, tạm tăng tài sản, và đang lập Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành:

1. Cải tạo mạng lưới cấp nước và chống TTTT khu vực Đền Lừ (khu thấp tầng):

- Tình hình thực hiện: Nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng;
 - + Thời gian bàn giao: 01/07/2021
 - + Giá trị tài sản tăng: 7.689 triệu đồng
 - + Hiệu quả sau đầu tư: Giảm tỷ lệ nước thất thoát, tăng tỷ lệ nước thu tiền lên trên 90%, nâng cao năng lực quản lý vận hành mạng lưới cấp nước.

- Dự kiến KH tháng 10/2021: Trình báo cáo quyết toán vốn đầu tư CTHT.

2. Cải tạo mạng lưới cấp nước và chống TTTT khu vực Ô5D-Cầu Giấy:

- Tình hình thực hiện: Nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng;

+ Thời gian bàn giao: 02/08/2021

+ Giá trị tài sản tăng: 42.179 triệu đồng

+ Hiệu quả sau đầu tư: Nâng cao năng lực quản lý vận hành mạng lưới cấp nước, giảm tỷ lệ nước thất thoát, tỷ lệ nước kiểm soát qua đồng hồ theo dự án $\geq 90\%$.

- Dự kiến KH tháng 10/2021: Lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư CTHT.

3. Cải tạo mạng lưới cấp nước và chống TTTT khu vực Ô14 - Đống Đa:

- Tình hình thực hiện: Nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng.

+ Thời gian bàn giao: 02/08/2021

+ Giá trị tài sản tăng: 49.638 triệu đồng

+ Hiệu quả sau đầu tư: Giảm tỷ lệ nước thất thoát, tỷ lệ nước kiểm soát qua đồng hồ theo dự án $\geq 90\%$. Nâng cao năng lực quản lý vận hành mạng lưới cấp nước.

- Dự kiến KH tháng 10/2021: Lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư CTHT.

b. Các dự án đang triển khai thi công:

4. Cải tạo mạng lưới cấp nước và chống TTTT khu vực Ô19D quận Hai Bà Trưng:

- Tình hình thực hiện: Đã có thông báo đủ điều kiện thi công XDCT ngày 28/09/2021

- Dự kiến KH tháng 10/2021: Tiếp tục triển khai thi công XDCT;

1.3. Các dự án đang chuẩn bị đầu tư và CBTH dự án:

5. Cải tạo mạng lưới cấp nước và chống TTTT khu vực Ô19B+B1 - Xí nghiệp Hoàng Mai:

- Tình hình thực hiện: Đang triển khai công tác lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp và giám sát;

- Dự kiến KH tháng 10/2021: Hoàn thành công tác LCNT gói thầu xây lắp và giám sát, tổ chức thi công công trình;

6. Cải tạo mạng lưới cấp nước và chống TTTT khu vực DMA3, 4 - Ô19.2 - Xí nghiệp Hoàng Mai:

- Tình hình thực hiện: Đang triển khai lập dự án đầu tư XDCT;

- Dự kiến KH tháng 10/2021: Phê duyệt dự án và triển khai công tác LCNT lập TKBVTC - Dự toán XDCT;

7. Cải tạo mạng lưới cấp nước và chống TTTT khu vực Ô11 - Đống Đa:

- Tình hình thực hiện: Hoàn thành kế hoạch LCNT công tác lập TKBV thi công và Dự toán xây dựng công trình;
 - Dự kiến KH tháng 10/2021: Phê duyệt TKBV thi công và Dự toán xây dựng;
8. *Cải tạo mạng lưới cấp nước và chống TTTT khu vực Ô5C - Cầu Giấy:*
- Tình hình thực hiện: Đang triển khai lập TKBV thi công và Dự toán xây dựng công trình.
 - Dự kiến KH tháng 10/2021: Phê duyệt TKBV thi công và Dự toán xây dựng công trình;
9. *Cải tạo mạng lưới cấp nước và chống TTTT khu vực Ô7 Nhật Tân - Xí nghiệp Ba Đình:*
- Tình hình thực hiện: Hoàn thành phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán;
 - Dự kiến KH tháng 10/2021: Tổ chức công tác lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp và giám sát thi công XDCT;
10. *Cải tạo mạng lưới cấp nước và chống TTTT khu vực Ô Đền Lừ (khu cao tầng):*
- Tình hình thực hiện: Đang triển khai công tác lựa chọn nhà thầu xây lắp và giám sát;
 - Dự kiến KH tháng 10/2021: Hoàn thành công tác LCNT gói thầu xây lắp và giám sát. Triển khai thi công XDCT
- *. CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN MLCN**
1. *Kết nối tuyến ống DN600 Phú Thượng - Ciputra*
- Tình hình thực hiện: Đang tiếp tục làm việc với khu đô thị Sunshine và Ciputra để thống nhất phương án, xác định tuyến ống phù hợp với mặt bằng hiện trường và khả năng kết nối tuyến ống trong phạm vi cấp nước đảm bảo phát huy ngay hiệu quả dự án.
2. *Xây dựng mạng lưới tuyến ống cấp nước các xã huyện Thạch Thất:*
- Tình hình thực hiện: Đang trình HS xin phê duyệt chủ trương đầu tư;
3. *Xây dựng mạng lưới tuyến ống cấp nước các xã huyện Thường Tín:*
- Tình hình thực hiện: Đang phối hợp với Sở XD, Sở KH đầu tư để làm rõ nội dung đầu tư trong hồ sơ;
- *. CÁC DỰ ÁN KHÁC**
1. *Triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu bằng công nghệ GIS mạng phân phối, dịch vụ cho các đơn vị Kinh doanh nước sạch còn lại.*
- Tình hình thực hiện: Đang triển khai gói thầu Xây dựng bản đồ nền WebMap, thu thập dữ liệu, chuyển đổi, cập nhật chuẩn hóa dữ liệu mạng lưới tuyến ống PP và DV.

- Dự kiến KH tháng 10/2021: Tiếp tục triển khai gói thầu XD bản đồ web map;
- 2. *Cải tạo hệ thống xử lý thu hồi nước rửa lọc nhà máy nước Ngô Sĩ Liên:*
 - Tình hình thực hiện: Đang thực hiện công tác CBĐT;
 - Dự kiến KH tháng 10/2021: Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình;
- 3. *Cải tạo hệ thống xử lý thu hồi nước rửa lọc và hệ thống clo của NMN Yên Phụ:*
 - Tình hình thực hiện: Đang thực hiện công tác CBĐT;
 - Dự kiến KH tháng 10/2021: Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trương Tiến Hưng

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD QUÝ IV NĂM 2021

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXKD QUÝ IV/2021:

<i>T T</i>	<i>Một số chỉ tiêu chính</i>	<i>Đvt</i>	<i>Kế hoạch</i>	<i>Thực hiện</i>	<i>TH/KH</i>	<i>So với cùng kỳ 2020</i>
1	Tổng sản lượng nước toàn Công ty, trong đó:	m3	61,481,892	59,644,623	97.01%	95.37%
	- Sản lượng nước Công ty Mẹ:		56,311,642	54,099,669	96.07%	94.38%
	+ Nước tự SX	m3	48,239,113	46,453,429	96.30%	91.21%
	+ Mua nước Sông Đà		1,210,765	888,057	73.35%	104.92%
	+ Mua nước sông Đuống		6,861,764	6,758,183	98.49%	121.97%
	- Sản lượng Công ty 2 sản xuất và tiếp nhận	m3	5,170,250	5,544,954	107.25%	106.13%
2	Tỷ lệ nước thu tiền	%	85.76%	85.39%	-0.37%	-0.86%
	<i>Tr.đó: 5 XNKDNS + Đội BTL+ Đội Hòa Lạc</i>	%	84.34%	82.10%	-2.24%	
3	Doanh thu tiền nước	đồng	399,571,258,737	366,794,511,816	91.80%	87.08%

II. CÔNG TÁC ĐẦU TƯ XDCB QUÝ IV/2021:

*** CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NGUỒN:**

1.1. Các dự án đang chuẩn bị đầu tư và chuẩn bị thực hiện dự án:

1. Cải tạo hệ thống xử lý thu hồi nước rửa lọc nhà máy nước Ngô Sĩ Liên:

- Tình hình thực hiện: Đã hoàn thành phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật;
- Dự kiến KH tháng 01/2022: Tiến hành công tác lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng và nhà thầu giám sát;

2. Cải tạo hệ thống và xây mới nhà hóa chất, thay thế máy ép bùn cho NMN Yên Phụ:

- Tình hình thực hiện: Đang thực hiện công tác CBĐT;

- Dự kiến KH tháng 01/2022: Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình;

3. Khoan thay thế các giếng CD11, CD14 – NMN Cáo Đình;

- Tình hình thực hiện: Đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư;
- Dự kiến KH tháng 01/2022: Thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình;

4. Khoan thay thế các giếng VCH1, TC2 - NMN Mai Dịch;

- Tình hình thực hiện: Đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư;
- Dự kiến KH tháng 01/2022: Thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình;

***. CÁC DỰ ÁN CẢI TẠO MLCN -CHỐNG TTTT**

1.1. Các dự án đã nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng, tạm tăng tài sản, và đang lập Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành:

1. Cải tạo mạng lưới cấp nước và chống TTTT khu vực Đền Lừ (khu thấp tầng):

- Tình hình thực hiện: Đã lập Báo cáo quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành và gửi phòng TCKT thẩm tra ngày 14/10/2021.

2. Cải tạo mạng lưới cấp nước và chống TTTT khu vực Ô5D-Cầu Giấy:

- Tình hình thực hiện: Đã lập Báo cáo quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành và gửi phòng TCKT thẩm tra ngày 18/10/2021.

3. Cải tạo mạng lưới cấp nước và chống TTTT khu vực Ô14 - Đống Đa:

- Tình hình thực hiện: Đã lập Báo cáo quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành và gửi phòng TCKT thẩm tra ngày 26/10/2021.

1.2. Các dự án đang triển khai thi công:

4. Cải tạo mạng lưới cấp nước và chống TTTT khu vực Ô19D quận Hai Bà Trưng:

- Tình hình thực hiện: Đang thực hiện đo đạc và đánh giá tỷ lệ TTTT
- Dự kiến KH tháng 01/2022: Ký nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng.

5. Cải tạo mạng lưới cấp nước và chống TTTT khu vực Ô7 Nhật Tân - Xí nghiệp Ba Đình:

- Tình hình thực hiện: Đang thực hiện thi công công trình (thực hiện được 90% khối lượng);
- Dự kiến KH tháng 01/2022: Tiếp tục triển khai thi công xây dựng công trình.

6. *Cải tạo mạng lưới cấp nước và chống TTTT khu vực Ô19B+B1 - Xí nghiệp Hoàng Mai:*

- Tình hình thực hiện: Khởi công xây dựng công trình ngày 01/12/2021;
- Dự kiến KH tháng 01/2022: Tiếp tục thi công xây dựng công trình;

7. *Cải tạo mạng lưới cấp nước và chống TTTT khu vực Ô Đền Lừ (khu cao tầng):*

- Tình hình thực hiện: Khởi công ngày 01/12/2021; đang triển khai công tác thi công
- Dự kiến KH tháng 01/2022: Khối lượng thi công của dự án đạt 20%.

1.3. Các dự án đang chuẩn bị đầu tư và CBTH dự án:

8. *Cải tạo mạng lưới cấp nước và chống TTTT khu vực DMA3,4 - Ô19.2 - Xí nghiệp Hoàng Mai:*

- Tình hình thực hiện: Triển khai lập TKBVTC - Dự toán XDCT;
- Dự kiến KH tháng 01/2022: Hoàn thành phê duyệt thiết kế BVTC - Dự toán XDCT;

9. *Cải tạo mạng lưới cấp nước và chống TTTT khu vực Ô11 - Đống Đa:*

- Tình hình thực hiện: Trình phê duyệt thiết kế BV thi công và Dự toán XDCT;
- Dự kiến KH tháng 01/2022: Tiến hành triển khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng và nhà thầu giám sát;

10. *Cải tạo mạng lưới cấp nước và chống TTTT khu vực Ô5C - Cầu Giấy:*

- Tình hình thực hiện: Hoàn thành phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng công trình, đã mở gói thầu Xây lắp và Giám sát;
- Dự kiến KH tháng 01/2022: Hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng và nhà thầu giám sát và khởi công XDCT;

11. *Cải tạo mạng lưới cấp nước và chống thất thoát thất thu khu vực Ô19A – Xí nghiệp Hoàng Mai:*

- Tình hình thực hiện: Đang thực hiện công tác CBĐT;
- Dự kiến KH tháng 01/2022: Thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi;

12. *Cải tạo mạng lưới cấp nước và chống thất thoát thất thu khu vực DMA3,DMA4 Ô9A - Xí nghiệp Đống Đa:*

- Tình hình thực hiện: Hoàn thành nhiệm vụ thiết kế, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư;

- Dự kiến KH tháng 01/2022: Phê duyệt Báo cáo kinh tế - Kỹ thuật;

***. CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN MLCN**

1. *Xây dựng tuyến ống D600 dọc tuyến đường nối vành đai 2, vành đai 3 đầu nối hoàn thiện mạng lưới cấp nước theo quy hoạch:*

- Đang hoàn thiện hồ sơ thực hiện công tác CBĐT.

+ Sở Xây dựng lấy ý kiến thẩm định BCNCKT với các Sở và UBND

- Dự kiến KH tháng 01/2022: Nhận thông báo kết quả thẩm định TKCS của Sở Xây dựng;

2. *Xây dựng mạng lưới cấp nước cho các xã Bình Yên, Hạ Bằng, Tân Xã và một phần xã Thạch Hòa huyện Thạch Thất (Gđ1):*

- Tình hình thực hiện: Đang trình HS xin phê duyệt chủ trương đầu tư;

3. *Xây dựng mạng lưới cấp nước cho các xã Nhị Khê, Duyên Thái, Ninh Sở, Khánh Hà, Hòa Bình, huyện Thường Tín (Gđ1):*

- Tình hình thực hiện: Đang phối hợp với Sở XD, Sở KH đầu tư để làm rõ nội dung đầu tư trong hồ sơ;

4. *Xây dựng tuyến ống cấp nguồn nước cho thị trấn Quang Minh, Chi Đông, huyện Mê Linh, mạng lưới cấp nước cho thôn Đoài xã Nam Hồng, huyện Đông Anh:*

- Tình hình thực hiện: Đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư;

- Dự kiến lập Báo cáo nghiên cứu khả thi tháng 1/2022;

***. CÁC DỰ ÁN KHÁC**

1. *Triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu bằng công nghệ GIS mạng phân phối, dịch vụ cho các đơn vị Kinh doanh nước sạch còn lại.*

- Tình hình thực hiện: Đang triển khai gói thầu Xây dựng bản đồ nền WebMap, thu thập dữ liệu, chuyển đổi, cập nhật chuẩn hóa dữ liệu mạng lưới tuyến ống PP và DV.

- Dự kiến KH tháng 01/2022: Tiếp tục triển khai gói thầu XD bản đồ web Map.



KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trương Tiến Hưng